


УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий МАДОУ ДС №25  
«Семицветик»  
В.И. Вечипольская



**ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ**  
**к паспорту доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на**  
**нем услуг в сфере образования МАДОУ г. Нижневартовска ДС**  
**«Семицветик»**

<b>Дата актуализация</b>	<b>Причина актуализации</b>
19.06.2023	Актуализация графика проведения работ по адаптации Приложение №8 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «30» июня 2021 г. № 1 п. 1 Территория, прилегающей к зданию
	Актуализация графика проведения работ по адаптации Приложение №8 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «30» июня 2021 г. № 1 п. 2. Входа (входов) в здание
	Актуализация графика проведения работ по адаптации Приложение №8 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «30» июня 2021 г. № 1 п. 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Исполнитель: заместитель заведующего по АХР Кун Марина Владимировна

График проведения работ по адаптации

Год	Квартал	Управленческое решение (план работ по адаптации)		Примечание	Приложение
		Перечень мероприятий (Таблицы 4.1; 4.2; 4.3; 4.4.)	Пункт перечня (кратко)		
<b>1. Территории, прилегающей к зданию (участка)</b>					
2025	4 квартал	Лестница (наружная). Приобретение и установка контрастных полос с поверхностью ступени, (например, желтого цвета).  Приобретение и установка перед внешней лестницей следует обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели	– Отсутствует на проступях краевых ступеней лестничных маршей одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета).  – Отсутствует перед внешней лестницей следует обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели	– выполнено  По мере финансирования	Фото 3,4  –
2023	2 квартал	Пандус (наружный). Нанести на поверхность пандуса маркировку выделенной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности	Отсутствует маркировка цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности	– выполнено	Фото 5
2025	4 квартал	Отсутствует контрастная маркировка ступеней  Отсутствуют поручни  Отсутствуют тактильные таблички (указатели)	Выполнить нанесение контрастной маркировки на ступени лестницы  Оборудовать лестницу поручнями Оборудовать входные калитки тактильными табличками- указателями	– выполнено  По мере финансирования  – выполнено	Фото 3   Фото 2,6

2026	3 квартал	Высота перепада выше предельной нормы, согласно СП 53.13330.2016	Сделать плавный подъем на игровые площадки, убрать бордюрный камень	По мере финансирования	
2030	3 квартал	Завершающие части поручня должны быть длиннее наклонной части пандуса на 0.3м.	Обеспечить завершающие части поручня на 0,3м	По мере финансирования	
<b>2. Входа (входов) в здание</b>					
2028	4 квартал	Высота входного порога не должна превышать 2,5 см	Привести к соответствующим нормам	По мере финансирования	
<b>3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)</b>					
2023	4 квартал	Частично отсутствуют тактильные таблички	Приобретение и установка тактильных табличек	– выполнено	Фото 2

Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6

